

Übersicht der geplanten Maßnahmen



**Aktuelle Zeitplanung
→ Änderungen
möglich !!!**




Übersicht Bauphasen




Gesetzliche Rahmenbedingungen aufgrund von Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz

**Vollsperrungen daher
unvermeidbar !**



Blick in die Pläne der Bauphasen



Trennung der Bauphasen
so gewählt, dass sowohl
Gaststätte als auch das
Kloster immer erreichbar
sind (da jeweils 2
Zufahrten vorhanden)



LANDKREIS
OSNABRÜCK

Sonstiges

- Erreichbarkeit der Grundstücke wird während der Bauphase nahezu immer gewährleistet (aber Vollsperrung), mit Ausnahme der Tage an denen asphaltiert wird → es erfolgen noch weitere Infos über Presse, Handzettel, direkte Ansprache, etc
- Versorgungsträger haben ebenfalls Arbeiten angekündigt → Abstimmungsphase läuft noch

Zeitlicher Bauablauf (erstes Grobkonzept!!)

- 1. BA = von L78 bis „Am Zuschlag“ → 2020 (bis Sommer)
 - Dauer ca. 10 Wochen
- 2. BA = von „Am Zuschlag“ bis Gaststätte → Anfang 2021
 - Dauer ca. 20 Wochen
- 3. BA = von Gaststätte bis K148 → ab Mitte 2021
 - Dauer ca. 26 Wochen
- K 150 = *ab 2022: Beginn mit Brückenbau*

Die nächsten Projekte....

